

Cronograma físico-financeiro

Anexo 03

PROCESSO LICITATÓRIO P-02/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 11788/2023

Secretaria de Obras,
Infraestrutura e
Serviços Urbanos**Obra:** CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O SER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO**Local:** ESTRADA DAS OLARIAS, 670 - JARDIM TRIÂNGULO - TABOÃO DA SERRA - SP**Prazo de obra:** 360 dias

Data base das tabelas	CDHU	fev-23
	FDE	abr-23
	EDIF	jan-23
	SINAPI	abr-23
BDI:	25,00%	

	Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor total
1	SERVIÇOS PRELIMINAR	30.242,75	30.242,75	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	24.194,20	302.427,50
		10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	63.052,72	42.035,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.087,86
		60,00%	40,00%											100,00%
3	SUPERESTRUTURA	-	-	186.284,64	186.284,64	-	-	-	-	-	-	-	-	372.569,27
				50,00%	50,00%									100,00%
4	ALVENARIA	-	-	-	-	176.164,65	117.443,10	-	-	-	-	-	-	293.607,75
						60,00%	40,00%							100,00%
5	ESQUADRIAS, COMPONENTES E FERRAGENS	-	-	-	-	-	-	198.321,32	198.321,32	198.321,32	198.321,32	-	-	793.285,27
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
6	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ARREMATES	-	-	-	-	-	-	-	280.355,03	280.355,03	280.355,03	280.355,03	-	1.121.420,13
									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
7	GRANITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.205,82	20.274,42	15.205,82	50.686,06
											30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
8	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.608,39	127.216,77	127.216,77	318.041,93
											20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.975,49	29.975,49	39.967,32	-	99.918,31
										30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-	-	87.181,28	87.181,28	34.872,51	34.872,51	34.872,51	34.872,51	-	34.872,51	348.725,11
						25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	259.899,23	259.899,23	207.919,39	103.959,69	103.959,69	103.959,69	1.039.596,93
								25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
12	COBERTURA, CALHAS E RUFOS	-	-	-	-	165.782,85	165.782,85	-	-	-	-	-	-	331.565,70
						50,00%	50,00%							100,00%
13	ELEVADOR	-	-	-	-	-	-	115.689,85	-	-	-	-	77.126,56	192.816,41
								60,00%					40,00%	100,00%
14	FECHAMENTO DAS DIVISAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.920,54	119.841,08	119.841,08	299.602,69
											20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.976,59	90.976,59
													100,00%	100,00%
	Total	93.295,47	72.277,89	210.478,84	210.478,84	453.322,98	394.601,43	632.977,11	797.642,29	775.637,94	810.412,99	715.808,52	593.393,22	5.760.327,51
	Total Acumulado	93.295,47	165.573,36	376.052,20	586.531,03	1.039.854,01	1.434.455,44	2.067.432,54	2.865.074,84	3.640.712,78	4.451.125,76	5.166.934,29	5.760.327,51	

Responsável técnico:

Guilherme Pereira Alberto
Engenheiro Civil