

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28873/2023

| | |
|------------------|--|
| Obra: | Reforma e ampliação da EMEF Paulo Freire |
| Local: | Rua Benedito Cesário de Oliveiras,55 - Vila Iasi - Taboão da Serra |
| Prazo: | 150 DIAS |
| Encargos: | SEM desoneração |

Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente data.

| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| Tabelas: | Base: | BDI: |
| CDHU | 193 - 02/24 | 25,00% |
| EDIF | 01/24 | |
| FDE | 01/24 | |
| SINAPI | 04/24 | |

| ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 90.038,73 | - | - | - | - | R\$ 90.038,73 |
| | 100% | | | | | 100% |
| 2 ESQUADRIAS | 39.131,79 | 26.087,86 | - | - | - | R\$ 65.219,65 |
| | 60% | 40% | | | | 100% |
| 3 ALVENARIA | - | - | 65.523,37 | - | - | R\$ 65.523,37 |
| | | | 100% | 0% | | 100% |
| 4 REVESTIMENTOS | - | - | 10.437,58 | 10.437,58 | - | R\$ 20.875,15 |
| | | | 50% | 50% | | 100% |
| 5 GERAL | 5.553,48 | 5.553,48 | 5.553,48 | 5.553,48 | 5.553,48 | R\$ 27.767,40 |
| | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 6 COBERTURA | 91.644,64 | 91.644,64 | 122.192,85 | - | - | R\$ 305.482,13 |
| | 30% | 30% | 40% | | | 100% |
| 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 249.399,49 | - | - | - | R\$ 249.399,49 |
| | | 100% | | | | 100% |
| 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 25.614,43 | - | - | - | R\$ 25.614,43 |
| | | 100% | | | | 100% |
| 9 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | - | - | - | 26.941,05 | - | R\$ 26.941,05 |
| | | | | 100% | | 100% |
| 10 ESTRUTURA | 23.090,30 | 23.090,30 | 23.090,30 | 23.090,30 | - | R\$ 92.361,20 |
| | 25% | 25% | 25% | 25% | | 100% |
| 11 PISOS | - | - | - | 75.404,33 | - | R\$ 75.404,33 |
| | | | | 100% | | 100% |
| 12 FORRO | - | - | - | 100.049,71 | 100.049,71 | R\$ 200.099,41 |
| | | | | 50% | 50% | 100% |
| 13 PINTURA | - | - | 39.074,96 | 13.024,99 | 13.024,99 | R\$ 65.124,93 |
| | | | 60% | 20% | 20% | 100% |
| TOTAL MENSAL | R\$ 249.458,94 | R\$ 421.390,20 | R\$ 265.872,54 | R\$ 254.501,43 | R\$ 118.628,17 | R\$ 1.309.851,27 |
| TOTAL ACUMULADO | R\$ 249.458,94 | R\$ 670.849,14 | R\$ 936.721,67 | R\$ 1.191.223,10 | R\$ 1.309.851,27 | |

Monica Garcia
Engenheira Civil

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos