

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9677/2024

Obra:	CRAS SCÂNDIA
Local:	R. Guilherme Busto, 130 - Jardim Scandia, Taboão da Serra - SP, 06785-010
Prazo:	120 DIAS
Encargos:	SEM desoneração

Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente data.

Tabelas:	Base:	BDI:
CDHU	193 - 02/24	25,00%
EDIF	01/24	
FDE	01/24	
SINAPI	04/24	

ETAPAS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		Total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.849,50	3.424,75	3.424,75	3.424,75	-	R\$ 17.123,75
		40%	20%	20%	20%	-	100%
2.	DEMOLIÇÕES	28.289,69	-	-	-	-	R\$ 28.289,69
		100%					100%
3.	COBERTURA	33.569,66	55.949,43	22.379,77	-	-	R\$ 111.898,85
		30%	50%	20%			100%
4.	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	29.459,92	29.459,92	-	-	R\$ 58.919,84
			50%	50%			100%
5.	REVESTIMENTO E PINTURA	-	24.757,21	24.757,21	33.009,61	-	R\$ 82.524,02
			30%	30%	40%		100%
6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	3.132,55	4.176,74	3.132,55	-	R\$ 10.441,84
			30%	40%	30%		100%
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	1.496,19	1.994,92	1.496,19	-	R\$ 4.987,30
			30%	40%	30%		100%
8.	PLAYGROUND	-	-	-	9.916,46	-	R\$ 9.916,46
					100%		100%
9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	904,26	1.356,38	11.303,19	9.042,55	-	R\$ 22.606,38
		4%	6%	50%	40%		100%
10.	ELEVADOR	46.472,68	46.472,68	46.472,68	46.472,68	-	R\$ 185.890,70
		25%	25%	25%	25%		100%
TOTAL MENSAL		R\$ 116.085,78	R\$ 166.049,10	R\$ 143.969,17	R\$ 106.494,79		R\$ 532.598,83
TOTAL ACUMULADO		R\$ 116.085,78	R\$ 282.134,88	R\$ 426.104,04	R\$ 532.598,83		

Luiz Fernando Pires Guilherme
Arquiteto e Urbanista

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos