

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9677/2024

<b>Obra:</b>	CRAS Vila Sônia
<b>Local:</b>	R. Elza Féres, 360 - Vila Sonia do Taboao, Taboão da Serra - SP, 06765-450
<b>Prazo:</b>	120 DIAS
<b>Encargos:</b>	SEM desoneração

Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente data.

<b>Tabelas:</b>	<b>Base:</b>	<b>BDI:</b>
CDHU	193 - 02/24	25,00%
EDIF	01/24	
FDE	01/24	
SINAPI	04/24	

ETAPAS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.007,52	4.172,93	4.172,93	3.338,35	R\$ 16.691,73
		30%	25%	25%	20%	100%
2.1	COBERTURA	111.225,15	111.225,15	-	-	R\$ 222.450,30
		50%	50%			100%
2.2	REVESTIMENTO E INSTALAÇÕES HIDRAULICA	-	34.351,00	40.076,16	40.076,16	R\$ 114.503,32
			30%	35%	35%	100%
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	14.183,85	35.459,63	21.275,78	R\$ 70.919,25
			20%	50%	30%	100%
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.850,78	3.850,78	3.850,78	26.955,44	R\$ 38.507,77
		10%	10%	10%	70%	100%
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 120.083,45</b>	<b>R\$ 167.783,71</b>	<b>R\$ 83.559,50</b>	<b>R\$ 91.645,72</b>	<b>R\$ 463.072,37</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 120.083,45</b>	<b>R\$ 287.867,15</b>	<b>R\$ 371.426,65</b>	<b>R\$ 463.072,37</b>	

Luiz Fernando Pires Guilherme  
Arquiteto e Urbanista

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia  
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos